PMS TESTSKEMA – SKIPPEREN

1. Generelle oplysninger

Skibsnavn:	Skipperen
Systemleverandør:	
Teststed:	
Dato:	
Udført af:	
DNV inspektør:	

2. FAT – Factory Acceptance Test

Nr.	Testbeskrivelse	Forventet resultat	OK/Ikke OK	Kommentar
1	Verifikation af I/O og signaler	Alle signaler svarer korrekt		
2	Kommunikation PMS \leftrightarrow Generatorcontrol	le St abil forbindelse uden fejl		
3	Synkronisering (simuleret)	Breaker lukker kun ved korrek	fase og spænd	ing
4	Lastdeling (simuleret)	Balanceret last ±5%		
5	Load shedding (simuleret)	Lavprioritetslast kobles fra kor	rekt	
6	Blackout recovery (simuleret)	System genetablerer forsyning	automatisk	
7	Alarm- og beskyttelsesfunktioner	Korrekte alarmer udløses		

3. SAT – Site Acceptance Test

Nr.	Testbeskrivelse	Forventet resultat	OK/Ikke OK	Kommentar
1	Fysisk I/O verifikation	Alle signaler registreres korrek	t	
2	Synkronisering mod hovedtavle	Breaker lukker ved korrekt fas	e/spænding	
3	Lastdeling DG1–DG3 + akselgenerator	Balanceret last ±5%		
4	Load shedding under drift	Lavprioritetslast kobles fra		
5	Blackout recovery (reel test)	System genetablerer forsyning		
6	Samspil med nødgenerator	Nødgenerator starter ved tab a	af hovedforsynin	g
7	Kommunikation med IAS/AMS	Alle signaler vises korrekt		

4. Godkendelse

Udført af:	Dato:	
Kontrolleret af (DNV):	Dato:	